

(様式1)

高萩市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表
令和3年3月末時点

(単位:千円)

高萩市 交付分	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	525,021	164,165	
H25	823,832	757,261	
H26	496,895	279,444	
H27	12,484	217,093	
H28	12,498	46,647	
H29	0	15,128	
H30	0	150,925	
H31	0	12,657	
H32	385	13,461	
合計	1,871,115	1,656,781	

(単位:千円)

<参考>	復興交付金基金の状況				
	基金残高 A+B-C-D	交付額累計 A	利息額累計 B	取崩額累計 C	国庫返還額累計 D
	0	1,871,115	0	1,656,781	214,334

(単位:千円)

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町 村分)	年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	H23	0	0
H24	0	0	
H25	0	0	
H26	0	0	
H27	0	0	
H28	0	0	
H29	0	0	
H30	0	0	
H31	0	0	
H32	0	0	
合計	0	0	

<交付実績>

(単位:千円)

区分	交付実績 A+B-C-D	交付済額 (令和2年度事業分まで) A	事業間流用増減額 (令和2年度事業分まで) B	単年度型事業 執行残額 C	基金型事業 国庫返還済額 D
市町村交付分	1,656,781	1,871,115	0	0	214,334
都道府県交付分	0	0	0	0	0
合計	1,656,781	1,871,115	0	0	214,334

※令和2年度までの交付額・事業間流用増減額から、執行残額として国庫に返還した金額を減じた額。

(様式2A)

高萩市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 文部科学省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況										
3	A-2-1-	津波避難拠点 施設整備事業 (耐震補強)	(高萩市) 東地区 東小学校 高萩中学校	市	市	直接	完了	247,393	24 ~ 26	H23				0	既設校舎の耐震補強の実施設計を、H25.2.に着手し、H25.9に完了予定で実施中。										
										H24	23,625		14,961	8,664											
										H25	72,300		92,095	▲ 19,795	各学校ともH26.3月工事・監理発注。										
										H26	89,619		0	89,619	H26.10月完了										
										H27				0											
										H28				0											
										H29				0											
										H30				0											
										H31				0											
										H32				0											
										累計	185,544	0	107,056	78,488											
										4	A-2-2-	津波避難拠点 施設整備事業 (避難階段・屋 上整備)	(高萩市) 東地区 東小学校 高萩中学校	市	市	直接	完了	130,917	24 ~ 26	H23				0	既設校舎の耐震補強の設計中に併せて、津波避難ビル化への設計中。同じく、H25.2着手、H25.9完了予定。
																				H24	2,333		2,288	45	
H25	28,266		66,377	▲ 38,111	各学校ともH26.3月工事・監理発注。H24年契約分変更契約(△1,624千円)																				
H26	56,678		0	56,678	H26.11月完了																				
H27				0																					
H28				0																					
H29				0																					
H30				0																					
H31				0																					
H32				0																					
累計	87,277	0	68,665	18,612																					
		市町村 交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0											0					
				H24	25,958	0	17,249	8,709																	
				H25	100,566	0	158,472	▲ 57,906																	
				H26	146,297	0	0	146,297																	
				H27	0	0	0	0																	
				H28	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0																	
378,310				市町村交付分 計	272,821	0	175,721	97,100																	
				都道府 県交付分	各年度 別合計			H23	0	0	0	0													
						H24	0	0	0	0															
		H25	0			0	0	0																	
		H26	0			0	0	0																	
		H27	0			0	0	0																	
		H28	0			0	0	0																	
		H29	0			0	0	0																	
		H30	0			0	0	0																	
		H31	0			0	0	0																	
		H32	0			0	0	0																	
0		都道府県交付分 計	0			0	0	0																	
		市町村 都道府 県計	各年度 別合計					H23	0	0	0	0													
						H24	25,958	0	17,249	8,709															
				H25	100,566	0	158,472	▲ 57,906																	
				H26	146,297	0	0	146,297																	
				H27	0	0	0	0																	
				H28	0	0	0	0																	
				H29	0	0	0	0																	
				H30	0	0	0	0																	
				H31	0	0	0	0																	
				H32	0	0	0	0																	
378,310				合計	272,821	0	175,721	97,100																	

高萩市 復興交付金事業計画 令和2年度進捗状況報告 総括表

省庁名 国土交通省

令和3年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況		
1	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業	(高萩市) 東地区 手綱住宅	市	市	直接	完了	538,983	24	~	26	H23			0	平成24年度中に設計業務完了。	
																	H24	192,581		19,753	172,828	平成25年6月頃工事契約、平成26年10月完了(26戸)予定。
																	H25	279,027		424,387	▲ 145,360	H25.6月本体工事・監理発注。H26.10月頃完成予定。
																	H26	0		0	0	H26.11月から入居開始
																	H27				0	
																	H28				0	
																	H29				0	
																	H30				0	
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	471,608	0	444,140	27,468	
																	2	D	-	4	-	2
H24	12,000		4,116	7,884	に着手し、H25.9に完了予定。																	
H25	108,000		17,906	90,094	H25.10月実施設計発注。H25.12月付帯工事発注。																	
H26	156,092		253,414	▲ 97,322	一部完成。H27.8月事業完了予定。																	
H27			656	▲ 656	H27.6月屋上マンホール改修工事等発注。H27.7月工事完了。 H26年契約分変更契約(704千円)																	
H28				0																		
H29				0																		
H30				0																		
H31				0																		
H32				0																		
累計	276,092	0	276,092	0																		
5	D	-	1	-	1	-	津波避難東西 連結道路整備 事業(浜野町 踏切)	(高萩市) 東地区 浜野町踏 切	市	市	直接	完了	442,843	24	~	30						
																	H24	22,087		11,674	10,413	成25年7月の実施設計完了予定。なお、工事については、JR担
																	H25	113,150		26,839	86,311	H25.6月一部道路整備工事発注。
																	H26	84,862		1,715	83,147	接続道路整備工事は完了。踏切拡幅工事について、JRと協議
																	H27			98,419	▲ 98,419	H27.9月排水路整備工事発注。H28.7月工事完了予定。
																	H28			32,963	▲ 32,963	H28.7月排水路整備工事完了。H28.4排水路用地取得。
																	H29		123,103	3,662	119,441	H29.4用地買収
																	H30			137,976	▲ 137,976	H31.3工事完了
																	H31				0	
																	H32				0	
																	累計	220,099	123,103	313,248	29,954	
																	6	D	-	3	-	1
H24	29,062		0	29,062	けた協議中。																	
H25	115,932		17,082	98,850	H25.12月補修補強設計発注。																	
H26	86,948		0	86,948	H28.3月工事完了予定。																	
H27			106,081	▲ 106,081	H27.10月こ線道路橋補修工事発注。H28.4補修補強工事完了 予定。																	
H28			1,423	▲ 1,423	H28.4補修補強工事完了																	
H29		▲ 29,423		▲ 29,423																		
H30		▲ 12,362		▲ 12,362																		
H31		▲ 12,288		▲ 12,288																		
H32		▲ 968		▲ 968																		
累計	231,942	▲ 55,041	124,586	52,315																		

7	D	-	20	-	1	-	津波シミュレーション等計画策定事業	(高萩市)赤浜地区、東地区	市	市	直接	完了	35,000	24	~	25	H23			0	平成25年10月完了。			
																	H24	23,333		18,865		4,468		
																	H25					0		
																	H26					0		
																	H27					0		
																	H28					0		
																	H29					0		
																	H30					0		
																	H31					0		
																	H32					0		
																	累計	23,333	0	18,865		4,468		
8	◆	D	-	20	-	1	-	1	防災行政無線整備事業	(高萩市)市内全域、公共施設、各学校	市	市	直接	完了	97,923	24	~	25	H23			0	平成24年度中に、設計業務が完了し、工事契約済み。 平成25年12月の完了予定。 H25.4月監理業務発注。12月完了	
																			H24	144,000		77,952		66,048
																			H25	0		386		▲ 386
																			H26					0
																			H27					0
																			H28		▲ 10,682			▲ 10,682
																			H29		▲ 54,979			▲ 54,979
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	144,000	▲ 65,661	78,338		1
9	◆	D	-	20	-	1	-	2	津波避難施設内防災井戸整備事業	(高萩市)高萩地区、秋山地区、松岡地区、高萩小学校、松岡小学校、松岡中学校、秋山小学校、秋山中学	市	市	直接	廃止	13,262	24	~	24	H23			0	防災井戸整備に向けた試掘調査完了。	
																			H24	40,000		10,608		29,392
																			H25					0
																			H26					0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29		▲ 29,390			▲ 29,390
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	40,000	▲ 29,390	10,608		2
10	◆	D	-	20	-	1	-	3	津波避難路誘導灯・誘導看板整備事業	(高萩市)赤浜地区、東地区	市	市	直接	完了	100,000	24	~	26	H23			0	津波避難シミュレーション等計画において、位置付け予定の津波避難路への整備に向け、調査中。 H26.3月工事発注。 H27.3月完了。	
																			H24	32,000		0		32,000
																			H25	48,000		77,137		▲ 29,137
																			H26	0		0		0
																			H27					0
																			H28					0
																			H29					0
																			H30					0
																			H31					0
																			H32					0
																			累計	80,000	0	77,137		2,863

11	◆	D	-	20	-	1	-	4	避難情報配信システム整備事業	(高萩市)赤浜地区、東地区等	市	市	直接	完了	5,000	24	~	24	H23				0	平成24年度中に完了。		
																			H24	4,000			3,948		52	
																			H25						0	
																			H26						0	
																			H27						0	
																			H28						0	
																			H29						0	
																			H30						0	
																			H31						0	
																			H32						0	
累計	4,000	0		3,948	52																					
12	◆	D	-	20	-	1	-	5	津波監視カメラ整備事業	(高萩市)東地区	市	市	直接	完了	43,050	25	~	25	H23				0	H25.7着手し、今年度中の完了を予定。		
																			H24				0			
																			H25	48,000			34,440		13,560	H25.9月工事発注。H26.3月工事完了。
																			H26						0	
																			H27						0	
																			H28						0	
																			H29		▲ 13,560				▲ 13,560	
																			H30						0	
																			H31						0	
																			H32						0	
累計	48,000	▲ 13,560		34,440	0																					
13	◆	D	-	4	-	1	-	1	災害公営住宅駐車場整備事業	(高萩市)東地区手綱住宅	市	市	直接	完了	8,232	25	~	26	H23				0	H25.7着手し、今年度中の完了を予定。		
																			H24				0			
																			H25	6,585			394		6,191	H25.11月実施設計発注。
																			H26	0			6,191		▲ 6,191	H26.10月工事完了。
																			H27						0	
																			H28						0	
																			H29						0	
																			H30						0	
																			H31						0	
																			H32						0	
累計	6,585	0		6,585	0																					
14	◆	D	-	20	-	1	-	6	非常用給水施設整備事業	(高萩市)高萩地区、秋山地区、松岡地区、高萩小学校、秋山小学校、松岡中学校、秋山中学校	市	市	直接	完了	22,932	25	~	26	H23				0	H25.7着手し、今年度中の完了を予定。		
																			H24				0			
																			H25	4,572			218		4,354	H26.2月実施設計発注。
																			H26	22,696			18,124		4,572	H27.3月完了
																			H27						0	
																			H28						0	
																			H29		▲ 8,924				▲ 8,924	
																			H30						0	
																			H31						0	
																			H32						0	
累計	27,268	▲ 8,924		18,342	2																					
15		D	-	5	-	1	-		災害公営住宅家賃低廉化事業	(高萩市)東地区手綱住宅	市	市	直接	完了	56,163	27	~	31	H23				0	平成28年3月末現在、入居戸数は17戸		
																			H24				0			
																			H25				0			
																			H26				0			
																			H27	10,809			10,262		547	平成29年3月末現在、入居戸数は18戸
																			H28	10,830	9,219		10,563		9,486	平成30年3月末現在、入居戸数は18戸
																			H29		11,634		10,033		1,601	平成31年3月末現在、入居戸数は18戸
																			H30		6,648		11,539		▲ 4,891	令和2年3月末現在、入居戸数は17戸
																			H31				6,634		▲ 6,634	
																			H32						0	
累計	21,639	27,501		49,031	109																					

16	D	-	6	-	1	-	東日本大震災 特別家賃低減 事業	(高萩市) 東地区 手網住宅	市	市	直接	完了	11,980	27	~	32	H23				0																		
																	H24				0																		
																	H25				0																		
																	H26				0																		
																	H27	1,675		1,675	0	平成28年3月末現在、入居戸数は17戸																	
																	H28	1,668	1,463	1,698	1,433	平成29年3月末現在、入居戸数は18戸																	
																	H29		1,539	1,433	106	平成30年3月末現在、入居戸数は18戸																	
																	H30		1,127	1,410	▲ 283	平成31年3月末現在、入居戸数は18戸																	
																	H31		1,512	1,510	2	令和2年3月末現在、入居戸数は17戸																	
																	H32		91	1,349	▲ 1,258	令和2年3月末現在、入居戸数は18戸																	
																	累計	3,343	5,732	9,075	0																		
																	17	D	-	5	-	2	-	災害公営住宅 家賃低廉化事 業(補助率変 更分)	(高萩市) 東地区 手網住宅	市	市	直接	完了	18,436	31	~	32	H23				0	
																																		H24				0	
H25				0																																			
H26				0																																			
H27				0																																			
H28				0																																			
H29				0																																			
H30		4,587		4,587	平成31年3月末現在、入居戸数は18戸																																		
H31		10,776	4,513	6,263	令和2年3月末現在、入居戸数は17戸																																		
H32	385	877	12,112	▲ 10,850	令和2年3月末現在、入居戸数は18戸																																		
累計	385	16,240	16,625	0																																			
市町村 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																															
				H24	499,063	0	146,916	352,147																															
				H25	723,266	0	598,789	124,477																															
				H26	350,598	0	279,444	71,154																															
				H27	12,484	0	217,093	▲ 204,609																															
				H28	12,498	0	46,647	▲ 34,149																															
				H29	0	0	15,128	▲ 15,128																															
				H30	0	0	150,925	▲ 150,925																															
				H31	0	0	12,657	▲ 12,657																															
				H32	385	0	13,461	▲ 13,076																															
				1,968,426	市町村交付分 計		1,598,294	0	1,481,060	117,234																													
				都道県 交付分		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																											
								H24	0	0	0	0																											
H25	0	0	0					0																															
H26	0	0	0					0																															
H27	0	0	0					0																															
H28	0	0	0					0																															
H29	0	0	0					0																															
H30	0	0	0					0																															
H31	0	0	0					0																															
H32	0	0	0					0																															
0	都道県交付分 計		0	0	0	0																																	
市町村 都道県 計		各年度 別合計		H23	0	0	0	0																															
				H24	499,063	0	146,916	352,147																															
				H25	723,266	0	598,789	124,477																															
				H26	350,598	0	279,444	71,154																															
				H27	12,484	0	217,093	▲ 204,609																															
				H28	12,498	0	46,647	▲ 34,149																															
				H29	0	0	15,128	▲ 15,128																															
				H30	0	0	150,925	▲ 150,925																															
				H31	0	0	12,657	▲ 12,657																															
				H32	385	0	13,461	▲ 13,076																															
1,968,426	合計		1,598,294	0	1,481,060	117,234																																	