

【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 事業番号 | A-2-1   |  |  |
| 事業名  | 津波避難拠点施設整備事業（耐震補強）  |  |  |
| 事業費  | 総額 142,744 千円<br>（内訳：設計費 19,950 千円、工事費 116,447 千円、工事監理費 6,347 千円）   |  |  |
| 事業期間 | 平成 25 年 2 月～平成 26 年 11 月  |  |  |
| 事業目的 | 津波災害時に緊急避難場所（避難ビル）の役割を果たす施設として、東小学校及び高萩中学校の耐震化を図った上で、既存校舎に避難階段（A-2-2 津波避難拠点施設整備事業（避難階段・屋上整備））を設置する。   |  |  |
| 事業地区 | 高萩市東地区  |  |  |
| 事業結果 | 東小学校 1 棟、高萩中学校 2 棟の耐震補強工事の実施<br><br>■実施設計委託（H25.2～H25.11）<br>東小学校耐震補強工事 実施設計 事業費：4,561 千円<br>高萩中学校耐震補強工事 実施設計 事業費：15,389 千円<br>■工事（H26.3～H26.11）<br>東小学校耐震補強工事 事業費：27,724 千円<br>高萩中学校耐震補強工事 事業費：88,723 千円<br>■工事監理委託<br>東小学校耐震補強工事 工事監理 事業費：1,963 千円<br>高萩中学校耐震補強工事 工事監理 事業費：4,384 千円 |  |  |
|      | 東小学校全景  | 高萩中学校全景（北）   |  |
|      |    |  |  |
|      | 東小学校 プレス  | 高萩中学校 プレス  |  |
|      |    |  |  |

## 事業の実績に関する評価

### ① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価

東地区の住民のうち、津波災害時における避難困難者の緊急避難場所を確保するため、新設の避難タワーなどの整備ではなく、別事業の、「A-2-2 津波避難拠点施設整備事業（避難階段・屋上整備）」と合わせて実施したことで、既存建物を活用することが可能となった。

そのため、新たに用地を求める必要がなくなったことで、敷地確保のための時間の短縮、及び用地確保のための用地費の低減が図られたことで、本事業の目的を達したと考えられる。

### ② コストに関する調査・分析・評価

旧耐震基準の建物であったため、本事業（耐震改修）が必要となった。

しかし、事業本来の目的である、東地区の住民のうち、津波災害時における避難困難者の緊急避難場所を、新たに用地を求め新設するのではなく、既存建物を活用することができ、新設する場合に発生する用地費、建設費を必要とせず整備が行えたため、大幅に事業費を縮減することができた。

### ③ 事業手法に関する調査・分析・評価

#### ・ 想定した事業期間

調査・設計：平成 24 年 12 月～平成 25 年 11 月

工 事：平成 25 年 12 月～平成 27 年 3 月

#### ・ 実際に事業に有した事業期間

調査・設計：平成 25 年 2 月～平成 25 年 11 月

工 事：平成 26 年 3 月～平成 26 年 11 月

本工事については、他の学校施設の実績もあったことから、想定した期間を前倒して完了することができた。

## 事業担当部局

茨城県高萩市教育委員会教育総務課 電話番号：0293-23-7412